

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويعة التعليمي بالدواسر



مقاول الباطن / مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات

رقم المستخلص / (17)

تاريخ المستخلص / 2021-09-09

مستخلص أعمال / دهانات الحوائط

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
	دهانات مدرستي المتوسط والثانوي والصالة										
1	المدرسة الثانوي										
	الدور الأرضي	م2	725	10	7250	75%	569	0	569	4268	عدد 3 وجه بلاستيك (باقي ملاحظات بالدهانات جاري إصلاحها)
	الدور الأول	م2	1002	10	10020	75%	930	0	930	6975	
	الدور الثاني	م2	966	10	9660	75%	800	0	800	6000	
	السلم	م2	529	10	5290	75%	400	0	400	3000	
	المناور	م2	236	14.5	3422	85%	236	0	236	2909	
	المدرسة المتوسط										
2	الدور الأرضي	م2	725	10	7250	75%	569	407	162	4268	عدد 3 وجه بلاستيك (باقي ملاحظات بالدهانات جاري إصلاحها)
	الدور الأول	م2	1002	10	10020	75%	930	0	930	6975	
	الدور الثاني	م2	966	10	9660	75%	800	0	800	6000	
	السلم	م2	529	10	5290	75%	400	0	400	3000	
	المناور	م2	236	14.5	3422	85%	236	0	236	2909	
	الصالة الرياضية										
3	المبنى الإداري	م2	479	14.5	6945.5	85%	450	0	450	5546	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + 2 وجع نصف لامع
	الملعب	م2	1000	14.5	14500	85%	990	0	990	12202	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + 2 نصف لامع
4	الأسوار										
	السيور الخارجي	م2	1000	14.5	14500	45%	855	0	855	5579	
	ملاحق الموقع العام	م2	1207	14.5	17501.5	60%	700	0	700	6090	
	الاجمالي									75719	
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)									75719	
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)									0	
	الاجمالي شامل الضريبة									75719	
	المنصرف سابقا										
	سلف									0	
	تعليقات									0	
	حسميات أخرى									0	
	المستحق صرفه :									75719	

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع